

Acquisition Amélioration du 212-214 avenue Jean Jaurès				
Bureau du Conseil d'Administration du 2 mai 2011 35 logements sociaux en financement PLAI / PLS + 3 commerces		Livraison du 29 janvier 2015		Ecart
Prix de Revient Prévisionnel	8 279 992 €	Prix de revient final	7 619 702,21 €	-660 289,79 €
Plan de financement	8 279 992 €	Plan de financement final	7 619 702,21 €	-660 289,79 €
Subventions	1 479 701 €		487 300,00 €	-992 401,00 €
Prêts	5 600 291 €		6 659 708,00 €	1 059 417,00 €
Fonds propres	1 200 000 €		472 694,21 €	-727 305,79 €

Observation :

Dans le plan de financement initial, il était prévu des subventions pour surcharge foncière d'un montant de 1 085 955 € qui ont été réalisées pour 133 070 €.